積丹町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手（予定）年度	完了（予定）年度	全体概算事業費（百万円）
竹谷橋	町道船澗１番線	1981	2.2	2025	II	2030				
茶津橋	町道茶津浜通り	1979	2.4	2024	II	2029				
月見橋	町道川向横町通り	1962	8.7	2025	II	2030				
入舸３号橋	町道川向い通り	1989	14.2	2025	II	2030				
中央橋	町道番屋横町通り	1975	10.6	2025	I	2030				
日本橋	町道七曲り通り	1975	7	2025	I	2030				
中橋	町道男沢通り	不明	3.4	2024	II	2029				
新川橋	町道余別川添通り線	不明	3.1	2024	II	2029				
丸正橋	町道余別川添通り線	不明	3.3	2025	II	2030				
和田橋	町道婦美１号線	1971	12.4	2024	III	2029	塗装塗替工	2024	2025	46.6
薪岡橋	町道婦美１号線	不明	2.1	2025	II	2030				
桜木橋	町道婦美４号線	1989	12.5	2025	III	2030	伸縮装置取替・ひび割れ補修	2026	2027	25.2
黒岡橋	町道婦美５号線	1975	7.1	2024	III	2029	伸縮装置取替・ひび割れ補修	2023	2025	38
新栄橋	町道野塚２号線	1980	7.1	2025	I	2030				
野塚４号橋	町道野塚４号線	1982	8.8	2025	III	2030	伸縮装置取替・ひび割れ補修	2030	2030	8.2
１号橋	町道野塚９号線	1978	6.4	2025	II	2030				
２号橋	町道野塚９号線	1978	5.4	2025	III	2030	伸縮装置取替・ひび割れ補修	2025	2026	25.1
共和橋	町道野塚１０号線	1980	14.4	2025	III	2030	集約化・撤去	2030	2030	10
下柳町橋	町道美国漁港通り	1945	2.9	2025	I	2030				
新美国橋	町道栄町２号線	1987	73	2025	II	2030				
第２境橋	町道婦美９号線	1995	14.1	2025	II	2030				
学校橋	町道余別教住通り	不明	5	2024	I	2029				
草内橋	町道草内１号線	1975	3.5	2024	I	2029				
新川１号橋	町道余別環状１号線	1982	3	2024	II	2029				
新川２号橋	町道余別新川２号線	1982	3	2024	III	2029	ひび割れ補修	2030	2030	5
新川４号橋	町道余別漁港通り線	1984	3	2024	II	2029				
新弁越橋	町道川上１号線	1989	80	2025	III	2030	支承補修	2027	2027	5
卯月橋	町道川上１号線	1990	15.6	2025	III	2030	伸縮装置取替	2030	2030	8.4
下中山橋	町道神岬漁港通り線	1974	3.6	2024	I	2029				